

災害復旧工事の進捗状況について

農林水産課

1 概要

農地・農業用施設における災害復旧について、8月末時点による復旧工事の進捗状況を報告するもの。

2 進捗状況及び発注状況

○平成30年台風24号農地農業用施設災害

・国庫補助

(単位：箇所)

工種	全体(A)	発注済(B)	復旧済(C)	残(A-B)	復旧率(C/A)
農地	70	70	56	0	80.0%
農業用施設	69	69	65	0	94.2%
林道	4	4	4	0	100.0%
合計	143	143	125	0	

・小災害(起債、しっかり守る交付金[単県補助]等)

(単位：箇所)

工種	全体(A)	発注済(B) (自力復旧含む)	復旧済(C) (自力復旧含む)	残(A-B)	復旧率(C/A)
農地	142	139	139	3	97.9%
農業用施設	172	164	164	8	95.3%
林道	26	23	23	3	88.5%
合計	340	326	326	14	

○令和2年4月豪雨・6月豪雨農地農業用施設災害

・国庫補助

(単位：箇所)

工種	全体(A)	発注済(B)	復旧済(C)	残(A-B)	復旧率(C/A)
農業用施設	2	0	0	2	0.0%
合計	2	0	0	2	

・小災害(起債、しっかり守る交付金[単県補助]等)

(単位：箇所)

工種	全体(A)	発注済(B)	復旧済(C)	残(A-B)	復旧率(C/A)
農地	3	1	1	2	33.3%
農業用施設	1	0	0	1	0.0%
林道	1	0	0	1	0.0%
合計	5	1	1	4	

3 今後の予定

・平成30年台風24号災害

国庫補助分は全て工事発注済み。小災害未発注分も早期に工事発注を行う。いずれも年度内に完了予定。

・令和2年4月豪雨・6月豪雨災害

国庫補助分は国の査定が終了、補助金の手続き完了後に工事発注を行う。小災害分は補助金の手続き完了後に工事発注を行う。いずれも年度内に完了予定。

工事名: 33-202尾張地区災害復旧工事
工事請負費: 2,000,000円
工事内容: ブロック積にて復旧を行う。【国庫補助】
被災原因: 6月豪雨により農道法面が崩落した。



令和2年4月豪雨、6月豪雨 農地農業用施設災害一覧

工事名: 逢東地区災害復旧工事
工事請負費: 200,000円
工事内容: 盛土にて復旧を行う。
被災原因: 6月豪雨により石積みの際間から土砂が流れ出た。



工事名: 田越地区災害復旧工事
工事請負費: 220,000円(復旧済み)
工事内容: 盛土及び植生シートにて復旧を行う。
被災原因: 6月豪雨により農地法面が崩落した。



工事名: 槻下地区災害復旧工事
工事請負費: 100,000円
工事内容: 盛土にて復旧を行う。
被災原因: 6月豪雨により水路法面を洗堀した。



工事名: 林道本谷線災害復旧工事
工事請負費: 390,000円
工事内容: 盛土にて復旧を行う。
被災原因: 6月豪雨により林道法面が崩落した。



工事名: 33-201福永地区災害復旧工事
工事請負費: 5,000,000円
工事内容: ブロック積にて復旧を行う。【国庫補助】
被災原因: 4月豪雨により農道法面が崩落した。



工事名: 福永地区農地災害復旧工事
工事請負費: 2,000,000円
工事内容: 盛土及び植生シートにて復旧を行う。
被災原因: 6月豪雨により農地法面が崩落した。

