

## 災害復旧工事の進捗状況及び補正予算について

建設環境課

### 1 概要

平成30年台風24号により被災した公共土木施設の災害復旧については、年度内完成を目指し工事発注を行っていましたが、8月に農林水産課が発注した工事では4工事が不落札となり、また、9月に発注予定であった災害復旧工事については、建設資材の調達や専門技術者の不足等の問題から町内建設協議会より年度内完成での受注が困難であるとの意見を聞いている状況です。

このことから、平成30年度繰越予算に係る今年度での予算執行が困難と見込まれるため、この度、令和元年度予算への組み替えが必要となりました。

### 2 進捗状況

- ・国庫補助  
河川：1箇所(完成) 道路：11箇所(完成)
- ・小規模なものについては年度内完成見込み

### 3 残復旧箇所数及び事業費(H30 繰越予算⇒R1 予算)

- ・国庫補助  
河川：4箇所、道路：2箇所(1工事)  
事業費：70,899千円(工事請負費：70,000千円、事務費：899千円)  
工事発注計画：年内に発注、繰越を見越した工事

#### 【赤松川被災状況】



## 災害復旧工事の進捗状況及び補正予算について

農林水産課

### 1 概要

平成30年台風24号により被災した公共土木施設の災害復旧については、年度内完成を目指し工事発注を行っていましたが、8月に農林水産課が発注した工事では4工事が不落札となり、また、9月に発注予定であった災害復旧工事については、建設資材の調達や専門技術者の不足等の問題から町内建設協議会より年度内完成での受注が困難であるとの意見を聞いている状況です。

このことから、平成30年度繰越予算に係る今年度での予算執行が困難と見込まれるため、この度、令和元年度予算への組み替えが必要となりました。

### 2 残復旧箇所数及び事業費(H30繰越予算⇒R1予算)

#### ・国庫補助

(単位：箇所、千円)

工種	全体	発注・復旧済	残箇所	組替事業費	財源内訳			
					国県	起債	地元負担	一般財源
農地	70	57	13	60,000	54,673	2,100	2,084	1,143
農業用施設	69	62	7	22,000	21,714	200	86	0
林道	4	4	0	0	0	0	0	0
合計	143	123	20	82,000	76,387	2,300	2,170	1,143

#### ・小災害(起債、しっかり守る交付金[単県補助])

(単位：箇所、千円)

工種	全体	発注・復旧済	残箇所 (下段：組替分)	組替事業費	財源内訳			
					国県	起債	地元負担	一般財源
農地	142	84	58					
			30	8,100	0	5,900	810	1,390
農業用施設	172	103	69					
			48	12,730	0	10,100	637	1,993
林道	26	9	17					
			17	4,050	0	3,200	203	647
合計	340	196	144					
			95	24,880	0	19,200	1,650	4,030

・工事発注計画：年内に発注、繰越を見越した工事

### 3 今後の予定

- ・ 9月議会において令和元年度予算の追加補正を上程
- ・ 農地・農業用施設等地権者(耕作者)に対する説明会等を開催

## 補助災害

農地

33-65

八橋地区 法面崩落



農業用施設

33-264

八橋地区 水路崩壊



## 小災害

農地

受信番号23

宮場地区 土砂流入



農業用施設

受信番号469

笠見地区 水路倒壊

