

災害復旧工事の進捗状況について

農林水産課

1 概要

農地・農業用施設における災害復旧について、12月時点による復旧工事の進捗状況を報告するもの。

2 進捗状況及び発注状況

ア 平成30年台風24号農地農業用施設災害

・国庫補助

(単位：箇所)

工種	全体(A)	発注済(B)	復旧済(C)	未完成(A-C)	復旧率(C/A)
農地	70	70	65	5	92.9%
農業用施設	69	69	69	0	100.0%
林道	4	4	4	0	100.0%
合計	143	143	138	5	

・小災害(起債、しっかり守る交付金[単県補助]等)

(単位：箇所)

工種	全体(A)	発注済(B) (自力復旧含む)	復旧済(C) (自力復旧含む)	未完成(A-C)	復旧率(C/A)
農地	142	141	140	2	98.6%
農業用施設	172	171	166	6	96.5%
林道	26	26	26	0	100.0%
合計	340	338	332	8	

イ 令和2年4月豪雨・6月豪雨農地農業用施設災害

・国庫補助

(単位：箇所)

工種	全体(A)	発注済(B)	復旧済(C)	未完成(A-C)	復旧率(C/A)
農業用施設	2	1	0	2	0.0%
合計	2	1	0	2	0.0%

・小災害(起債、しっかり守る交付金[単県補助]等)

(単位：箇所)

工種	全体(A)	発注済(B)	復旧済(C)	未完成(A-C)	復旧率(C/A)
農地	3	2	2	1	66.7%
農業用施設	1	1	0	1	0.0%
林道	1	1	1	0	100.0%
合計	5	4	3	2	

3 今後の予定

ア 平成30年台風24号災害

国庫補助分は全て発注済み。年度内完成の見込み。

小災害分は2件(公文農地法面、倉坂農道法面)が不落札となり、年度内完成が困難な状況。今後の復旧計画については検討中。

イ 令和2年4月豪雨・6月豪雨災害

国庫補助分は1件(福永農道法面)が不落札となり、繰越にて令和3年度に復旧工事を行う。小災害分は復旧方法検討中が1件(福永農地法面)。

※不落札の理由…業者の人員不足が主な要因