

令和3年7月豪雨に係る被害状況及び対応状況について

農林水産課  
建設住宅課

1 概要

令和3年7月豪雨に係る災害復旧事業の進捗状況と今後の予定を報告するもの。

2 被災概要及び復旧進捗状況(農地・農業用施設)

(1) 農地、農業用施設及び林道

| 工種    | 被災件数 | 復旧件数 | 被災状況                                      |
|-------|------|------|---|
| 農地    | 95   | 59   | 農地法面崩落、土砂流入 など                            |
| 農業用施設 | 88   | 52   | 農道路肩崩落、水路閉塞、ため池護岸崩落、畑かん管路露出(双子堤[北栄町]下流)など |
| 林道    | 34   | 34   | 本谷線、市倉線 など12路線<br>路面崩壊、路肩崩落 など            |
| 合計    | 217  | 145  |   |

※9月14日時点

(2) 国庫補助 復旧本工事は査定後に発注予定

| 工種    | 復旧件数 | 復旧見込額(千円) |         |         |
|-------|------|-----------|---------|---------|
|       |      | 応急工事費     | 本工事費    | 合計      |
| 農地    | 47   | 0         | 123,900 | 123,900 |
| 農業用施設 | 35   | 3,000     | 141,600 | 144,600 |
| 林道    | 10   | 0         | 16,300  | 16,300  |
| 合計    | 92   | 3,000     | 281,800 | 284,800 |

(3) 小災害(起債、しっかり守る交付金[単県補助])

| 工種    | 復旧件数 | 復旧見込額(千円) |        |        |
|-------|------|-----------|--------|--------|
|       |      | 応急工事費     | 本工事費   | 合計     |
| 農地    | 12   | 0         | 3,960  | 3,960  |
| 農業用施設 | 17   | 400       | 6,240  | 6,640  |
| 林道    | 24   | 0         | 9,600  | 9,600  |
| 合計    | 53   | 400       | 19,800 | 20,200 |

(4) 地元による復旧状況(9月14日現在)

ア 多面的機能支払を活用した災害対応

水路土砂撤去、水路法面復旧など 15組織 復旧費 3,069千円

イ 農業用水緊急確保支援補助金

申請件数 14件(22箇所) 交付額 1,092千円

ウ しっかり守る農林基盤補助金

農地 5件 施設 4件 交付額 1,320千円

エ 原材料費機械代助成

申請件数 8件(農地 2件、農業用施設 6件)

機械代 380千円 原材料 270千円

(5) 今後の予定

|        |                   | 9月   | 10月          | 11月  | 12月 |
|--------|-------------------|------|--------------|------|-----|
| 国庫補助災害 | 農地<br>農業用施設       |      | 予算要求<br>災害査定 | 工事発注 |     |
|        | 林道                |      | 予算要求<br>災害査定 | 工事発注 |     |
| 小災害    | 農地<br>農業用施設<br>林道 | 予算要求 | 工事発注         |      |     |

3 被災概要及び復旧進捗状況(公共土木施設)

(1) 町道、河川、急傾斜・治山施設

| 施設                   | 被災数 | 被災状況           | 復旧見込額(千円)               |            |                       |         |
|----------------------|-----|----------------|-------------------------|------------|-----------------------|---------|
|                      |     |                | 応急<br>工事費               | 小災害<br>工事費 | 補助災害<br>工事費<br>(測定含む) | 合計      |
| 町道                   | 63  | 法面崩壊、<br>水路閉塞等 | 3,700                   | 8,900      | 91,700                | 104,300 |
| 河川                   | 5   | 護岸崩壊           |                         | 800        | 42,800                | 43,600  |
| 急傾<br>斜・<br>治山施<br>設 | 9   | 法面崩壊、<br>溢水等   | 200                     | 500        |                       | 700     |
|                      |     |                | 2箇所について単県斜面崩壊復旧事業実施を検討中 |            |                       |         |
| 合計                   | 77  |                | 3,900                   | 10,200     | 134,500               | 148,600 |

※町道丸田下見線、大成開拓幹線、岩本線の3つの被災箇所にて通行止め規制中

※9月15日時点

(2) 復旧進捗状況

ア 応急工事：37箇所(町道31、急傾斜6) 全て完了済み

イ 小災害復旧工事：27箇所(町道23、河川3、急傾斜1) 7箇所復旧済み

ウ 補助災害復旧工事：11箇所(町道9、河川2)

災害査定申請後に復旧工事発注を予定。現在は査定申請に向け、測量設計業務を実施中。  
なお、災害査定のスケジュールについては、以下のとおり9月下旬から10月下旬にかけ、3週間(隔週)にわたって行われる。

・1次)9月28日~10月1日 机上査定6箇所(町道6)

・2次)10月12日~15日 机上査定3箇所(町道2、河川1)

・3次)10月26日~29日 実地査定2箇所(町道1、河川1)

※机上査定 1,500万円以下

実地査定 1,500万円超