

# 災害復旧工事の進捗状況及び発注状況について

建設環境課  
農林水産課

## 〔建設環境課〕

### 1 概要

平成 30 年台風 24 号による公共土木施設災害復旧工事(未完成箇所)の進捗状況を報告するもの。

### 2 進捗状況

国庫補助(未完成箇所：6箇所)

- (1) 道路 2箇所(1工事)...令和2年5月中完成
- (2) 河川 3箇所...令和2年5月中完成
- (3) 河川 1箇所...令和2年10月完成予定

## 〔農林水産課〕

### 1 概要

平成 30 年台風 24 号災害復旧事業について、令和 2 年 5 月 20 日時点による復旧工事の進捗状況及び発注状況を報告するもの。

### 2 進捗状況及び発注状況

#### (1) 国庫補助

(単位：箇所)

工種	全体(A)	発注済(B)	復旧済(C)	残(A-B)	復旧率(C/A)
農地	70	64	55	6	78.6%
農業用施設	69	68	60	1	87.0%
林道	4	4	4	0	100.0%
合計	143	136	119	7	83.2%

#### (2) 小災害(起債、しっかり守る交付金[単県補助]等)

(単位：箇所)

工種	全体(A)	発注済(B)	復旧済(C) (自力復旧含む)	残(A-B)	復旧率(C/A)
農地	142	119	97	23	68.3%
農業用施設	172	141	101	31	58.7%
林道	26	9	9	17	34.6%
合計	340	269	207	71	60.9%

未復旧箇所については、年内完成予定