

# 災害復旧工事の進捗状況及び発注状況について

建設環境課  
農林水産課

## 1 概要

平成30年台風24号災害復旧事業について、11月末時点による復旧工事の進捗状況及び発注状況を報告するもの。

## 2 進捗状況及び発注状況

### (1) 建設環境課

#### ア 国庫補助

##### (ア) 既完成箇所

河川 1箇所 道路 11箇所

##### (イ) 未完成箇所

河川 4箇所 道路 2箇所(1工事)…令和元年12月26日入札

#### イ 小規模災害

令和2年1月中に全箇所(21箇所)完成見込

### (2) 農林水産課

#### ア 国庫補助

(単位:箇所)

工種	全体(A)	発注済(B)	復旧済(C)	残(A-B)	復旧率(C/A)
農地	70	57	31	13	44.3%
農業用施設	69	62	37	7	53.6%
林道	4	4	4	0	100.0%
合計	143	123	72	20	

#### イ 小災害(起債、しっかり守る交付金[単県補助]等)

(単位:箇所)

工種	全体(A)	発注済(B)	復旧済(C) (自力復旧含む)	残(A-B)	復旧率(C/A)
農地	142	101	83	41	58.5%
農業用施設	172	116	81	56	47.1%
林道	26	9	9	17	34.6%
合計	340	226	173	114	

## 3 今後の予定

- ・農林水産課の国庫補助分のうち、年度内完了しない20箇所については、国へ事故繰越処理の手続を行います。
- ・来年の作付けに影響があると思われる農地・農業用施設等については、地権者(耕作者)へ個別に連絡を取り、状況説明等を行っていきます。