

各不具合箇所の概略数量一覧表

| エリア | 写真番号 | 野帳番号 (現場位置番号) | 写真枚数 | 場所 | 内容 | 数量 単位 | 概略 数量 | 概略数量算出方法 | その他情報 | 備考 |
|----------------------|----------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------|-------------------------------|--------------------------|----|
| エリア1 体育館・中央 園路 | エリア1-1 | 49 | | 園路中央 | 塔架台のクラック | m | 9 | クラック長さ | 塔高さ約8 m | |
| | エリア1-4 | 48 | | 体育館東側 | アスファルト舗装のひび割れ | m2 | 12 | ひび割れ部面積 | | |
| | エリア1-7 | 70 | | 中央園路 | 階段コンクリート既製品の割れ | - | | | | |
| | エリア1-8 | 70 | 1.2 | 中央園路 | 階段コンクリート既製品の割れ | - | | | | |
| | エリア1-9 | 69 | 1.2 | 中央園路 | 階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み | - | | 不陸 142m2 踏板 106m | 不陸部面積 踏板割れ部長さ | |
| | エリア1-10 | 67.68 | 1.2 | 中央園路 | 階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み | - | | | | |
| | エリア1-11 | 66 | | 中央園路 | 階段コンクリート既製品の割れ、沈み込み | - | | | | |
| | エリア1-14 | 65 | | 中央園路 | 舗装ブロック材の沈み込み | m2 | 90 | 沈下部面積 | | |
| | エリア1-15 | 69 | | 中央園路 | 階段コンクリート既製品の割れ | - | | | | |
| | エリア1-16 | 71.72.73.74 | 1~11 | 中央園路 | 階段コンクリート既製品の割れ | - | | 1-7~1-11に 含む | | |
| | エリア1-17 | 75.76.77 | 1~9 | 中央園路 | 階段コンクリート既製品の割れ | - | | | | |
| | エリア1-23 | 78 | | 中央園路車道 | 縁石の壊れ | m | 3 | 縁石長さ | 縁石サイズ□120mm | |
| | エリア1-25 | 96 | | 体育館南側 | 擬木手摺の破損 | m | 1 | 手摺長さ | | 追加 |
| | エリア2-2 | 9 | | ゲートボール場東側通路 | コンクリート縁石の沈み込み | m | 3 | 縁石長さ | L字ブロック W350mm | |
| | エリア2-3 | 10 | | ゲートボール場 | ベンチへの樹木被り | m2 | 32 | 樹木部面積 | | |
| | エリア2-5 | 1 | | テニス場器具庫 | 窓ガラスのひび割れ鉄部の腐食 | m2 | 1 | 窓ガラス面積 | 1,530mm×520mm 不具合解消済み | |
| | エリア2-7 | 6 | | テニス場西側排水路 | 側溝の雑草被り | - | | | | |
| エリア2-8 | 5 | | テニス場南側 | フェンスの反り | m | 44 | フェンス長さ | フェンス高さ H=1.5m | | |
| エリア2-9 | 7.8 | 1.2 | ゲートボール場東側通路 | アスファルト舗装の樹木根による不陸 | m2 | 14 | 不陸部面積 | | | |
| エリア2-14 | 2 | | テニス場器具庫 | 鋼板屋根材の腐食 | m | 10 | 鋼板屋根水平投影面積 | □60×60mm CON 120×100×200mm | | |
| エリア2-18 | 3 | | テニス場西側 | コンクリート擁壁の割れ、塗装の剥がれ | 式 | 1 | - | | | |
| エリア2-20 | 3 | 1.2 | テニス場西側 | コンクリート擁壁塗装の剥がれ | m2 | 93 | 擁壁見付面積 | | | |
| エリア2-21 | 4 | | テニス場南側 | コンクリート擁壁の割れ、塗装の剥がれ | 式 | 1 | - | クラック300mm | | |
| エリア3-1 | 36 | | 多目的広場北東側通路 | アスファルト舗装のひび割れ | m2 | 76 | ひび割れ部面積 | | | |
| エリア3-3 | 40 | | 多目的広場北西側通路 | アスファルト舗装のひび割れ | m2 | 51 | ひび割れ部面積 | | | |
| エリア3-5 | 34 | | 多目的広場南西側 | 電源箱の倒れ | 台 | 1 | 当該電源盤個数 | W300×D165×H800 | | |
| エリア3-6 | 43 | 1~5 | 中央広場 | 舗装ブロック材の樹木根による不陸 | m2 | 126 | 不陸部面積 | | | |
| エリア3-7 | 42 | | 中央広場 | 照明ボールの発錆 | 本 | 4 | 当該外灯数 | | | |
| エリア3-9 | 43 | 1~3 | 中央広場 | 舗装ブロック材の樹木根による不陸 | - | 3-6に含む | | | | |
| エリア3-14 | 35 | | 多目的広場 | コンクリート擁壁の傾斜 | m2 | 5 | 擁壁見付面積 | W3.500×D200×H1.200 | | |
| エリア3-15 | 35 | | 多目的広場 | コンクリート擁壁の傾斜 | - | 3-14に含む | | | | |
| エリア3-18 | 37 | | 多目的広場北東側通路 | アスファルト舗装の樹木根によるひび割れ | m2 | 15 | ひび割れ部面積 | | | |
| エリア3-19 | 38 | | 多目的広場北東側通路 | アスファルト舗装のひび割れ | m2 | 33 | ひび割れ部面積 | | | |
| エリア3-20 | 39 | | 多目的広場北西側通路 | 焼却炉屋根の欠損 | m2 | 41 | 焼却炉屋根水平投影面積 | | | |
| エリア3-21 | 41 | | 多目的広場北西側通路 | アスファルト舗装の樹木根による不陸 | m2 | 9 | 不陸部面積 | | | |
| エリア3-25 | 33 | | 多目的広場南側 | バンクステージ擁壁塗装の剥がれ | m2 | 55 | 擁壁見付面積 | | | |
| エリア3-26 | 44 | 1.2 | 中央広場 | 舗装ブロック材の沈下 | m2 | 17 | 沈下部面積 | | | |
| エリア3-27 | 43 | 1~6 | 中央広場 | 舗装ブロック材の樹木根による不陸 | - | 3-6に含む | | | | |
| エリア4-2 | 32 | | ちびっこ広場東屋 | コンクリートブロック板の不陸 | m2 | 14 | 不陸部面積 | | | |
| エリア4-7 | 25 | | 野球場南側通路 | アスファルト舗装の樹木根によるひび割れ | m2 | 3 | ひび割れ部面積 | | | |
| エリア4-10 | 26 | | 野球場南側通路 | アスファルト舗装のひび割れ | m2 | 104 | ひび割れ部面積 | | | |
| エリア4-11 | 28 | | 野球場南側通路 | アスファルト舗装端部の沈み込み | m2 | 56 | ひび割れ部面積 | | | |
| エリア4-14 | 29.30 | 1.2 | 野球場西側通路 | アスファルト舗装のひび割れ | m2 | 120 | ひび割れ部面積 | | | |
| エリア4-18 | 20 | | 野球場1塁側ベンチ | 屋上塗装の剥がれ | m2 | 35 | 屋上水平投影面積 | | | |
| エリア4-19 | 19 | 1.2 | 野球場1塁側観覧席 | 座席塩ビ材の割れ | 式 | 1 | - | 欠け:1箇所、座席なし:5か所 | | |
| エリア4-20 | 13 | | ネット裏観覧席 | 外装部のクラックや塗装の剥がれ | m2 | 76 | 外装部見付面積 | | | |
| エリア4-21 | 11.12.14 | | ネット裏観覧席 | 外装部塗装の剥がれ | m2 | 291 | 外装部見付面積 | | | |
| エリア4-23 | 22 | | 野球場東側通路 | アスファルト舗装の沈み込み | m2 | 25 | 沈下部面積 | | | |
| エリア4-24 | 15 | | ネット裏観覧席3塁側 | コンクリート壁表面に鉄筋の錆 | 箇所 | 1 | 該当箇所数 | L=1.1m | | |
| エリア4-26 | 11.12.14 | | ネット裏観覧席 | 塗装の剥がれ | - | 4-21に含む | | | | |
| エリア4-27 | 17 | 1.2 | 野球場3塁側観覧席 | 座席塩ビ材の割れ | 式 | 1 | - | 欠け:4箇所、浮き・外れ:2か所 | | |
| エリア4-28 | 18 | | 野球場3塁側ベンチ | 屋上塗装の剥がれ | m2 | 35 | 屋上部水平投影面積 | | | |
| エリア4-32 | 24 | | 野球場3塁側 | 間仕切りブロック積み擁壁のずれ込み | m | 3 | ずれ込み部長さ | | | |
| エリア4-34 | 23.27.31 | 1~3 | 野球場3塁側通路(サッカー場側) | 擬木手摺の破損 | m | 6 | 手摺長さ | | | |
| エリア4-41 | 16 | 1.2 | ネット裏観覧席 | 電線むき出し(絶縁なし) | 箇所 | 2 | 露出箇所数 | | | |
| エリア4-42 | 21 | | 野球場1塁側フェンス手摺 | 鋼材腐食 | 箇所 | 3 | 腐食フェンス数 | フェンス高さH=2m | 追加 | |
| エリア5-3 | 93 | 1~4 | 平岩記念会館 | 外灯ボール塗装の剥がれ | 本 | 4 | 当該外灯数 | H=約6m | | |
| エリア5-6 | 94 | 1.2 | 平岩記念会館 | 構内灯ボールの錆 | 本 | 2 | 当該外灯数 | | | |
| エリア5-9 | 92 | | サッカー場西面 | 側溝コンクリート蓋の割れ | 枚 | 1 | 蓋枚数 | W330×L600mm | | |
| エリア5-10 | 90 | 1.2 | サッカー場西面 | 外灯ボールの発錆 | 本 | 2 | 外灯数 | H=約7m | | |
| エリア5-12 | 89 | 1.2 | サッカー場東面 | 外灯ボールの発錆 | 本 | 2 | 外灯数 | H=約7m | | |
| エリア5-13 | 88 | 1.2 | サッカー場東面 | ネットフェンスのたわみ | m | 34 | フェンス長さ | フェンス高さH=2m | | |
| エリア5-14 | 87 | 1.2 | サッカー場東面 | 舗装部分の沈下 | m2 | 51 | 沈下部面積 | | | |
| エリア5-16 | 86 | | サッカー場南面 | のり面側溝の底落ち | 箇所 | 1 | 該当側溝数 | | | |
| エリア5-21 | 85 | 1.2 | サッカー場南側広場 | 西側側溝の落ち雑草積 | m | 53 | 該当側溝長さ | U字側溝 W=350 | | |
| エリア5-31 | 82 | 1.2 | 憩の森 | 池棧橋床板の反りと釘頭の突出 | m2 | 64 | 該当棧橋面積 | | | |
| エリア5-33 | 83 | | 憩の森 | 東屋化粧木材の破損 | m2 | 1 | 破損部面積 | 化粧木材高さH=600mm | | |
| エリア5-36 | 84 | | 憩の森 | 水路コンクリートのひび割れ | m | 3 | ひび割れ長さ | | | |
| エリア5-39 | 91 | 1~4 | サッカー場 | 座席塩ビ材の割れ | 式 | 1 | - | 浮き13箇所 | 追加 | |
| エリア5-40 | 95 | | 平岩記念会館 | ビット蓋の発錆 | m2 | 2 | 欠損している蓋の数 | 蓋サイズ□1.25m | 追加 | |
| エリア6-1 | 50 | | 北側駐車場 | ビット蓋の錆による欠損 | m2 | 2 | 欠損している蓋の数 | 蓋サイズ□1.1m | | |
| エリア6-2 | 51 | | 北側駐車場 | 照明ボールの発錆 | 本 | 1 | 当該外灯数 | H=約6m | | |
| エリア6-3 | 54 | 1.2 | 北側駐車場 | 駐車ラインの摩耗 | m | 1205 | 全ラインm数 | | | |
| エリア6-4 | 56 | | 北側駐車場自転車置き場 | 鋼材の発錆 | m2 | 102 | 腐食鋼材面積 | | | |
| エリア6-5 | 52.64 | 1.2 | 北側駐車場 | 照明ボール塗装の劣化 | 本 | 2 | 当該外灯数 | H=約6m | | |
| エリア6-6 | 53 | | 北側駐車場 | 照明ボール塗装の劣化 | 本 | 1 | 当該外灯数 | H=約6m、周囲ゲート倒れあり | | |
| エリア6-7 | 60 | | 北側駐車場トイレ | タイル床の汚れ | m2 | 21 | 当該タイル面積 | | | |
| エリア6-9 | 61 | | 北側駐車場トイレ | 分電盤の発錆 | 面 | 1 | 当該分電盤個数 | W300×D150×H400 | | |
| エリア6-10 | 62 | 1~3 | 北側駐車場トイレ | 便器の汚れ | 式 | 1 | - | 大3台、小1台、手洗い2台 | | |
| エリア6-11 | 63 | | 北側駐車場トイレ | 照明器具の発錆 | 台 | 1 | 当該照明器具数 | FL40W | | |
| エリア6-12 | 79 | | 南側駐車場 | 分電盤塗装の摩耗 | m2 | 2 | 塗装面積 | | | |
| エリア6-13 | 81 | | 南側駐車場 | 駐車ラインの摩耗 | m | 386 | 全ラインm数 | | | |
| エリア6-16 | 81 | | 南側駐車場 | 駐車ラインの摩耗 | - | 6-13に含む | | | | |
| エリア6-17 | 80 | | 南側駐車場 | アスファルト舗装の沈下 | m2 | 36 | 沈下部面積 | | | |
| エリア6-20 | 55 | 1.2 | 北側駐車場 | 横断歩道のライン摩耗 | m2 | 43 | 横断歩道面積 | | | |
| エリア6-21 | 56 | | 北側駐車場 | 自転車置き場鋼材の発錆 | - | 6-4に含む | | | | |
| エリア6-24 | 58 | | 北側駐車場 | 北側石積の目地割れ | m | 3 | 割れ長さ | | | |
| エリア6-25 | 57 | 1.2 | 北側駐車場 | 北側出入口石積の目地割れ | m | 2 | 割れ長さ | | | |
| エリア6-26 | 59 | | 北側駐車場 | 北側出入口舗装材の沈下 | m2 | 7 | 沈下部面積 | | | |
| エリア6-27 | 57 | | 北側駐車場 | 北側出入口石積の目地割れ | m | 2 | 割れ長さ | | | |
| 平岩記 念館 | 配置-2 | 45 | | 構内舗装 | コンクリート舗装のひび割れ | m2 | 85 | ひび割れ部面積 | | |
| | 配置-3 | 45 | | 構内舗装 | コンクリート舗装のひび割れ、傾斜 | - | 配置-2に含む | | | |
| | 配置-8 | 47 | | 構内舗装 | 張石舗装の剥がれ | 箇所 | 1 | 割れ箇所数 | 200×400mm | |
| | 配置-9 | 46 | | 構内舗装 | コンクリート舗装のひび割れ、傾斜 | m2 | 85 | ひび割れ部面積 | | |

| (再掲)抽出合計 | | |
|------------------|----|-----|
| アスファルト舗装の不陸・ひびわれ | m2 | 554 |
| コンクリート舗装のひびわれ・傾斜 | m2 | 221 |
| 舗装ブロックの不陸 | m2 | 240 |